

เลขที่.....
วันที่ 29 มี.ค. 2548
เวลา 13.05.26
ศส.ส.ป.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. โทร.51551

ที่ มท 0210.5/ ๑ /10

วันที่ 28 มีนาคม 2548

เรื่อง การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารตามโครงการฯ ระยะที่ 3

เรียน หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1-12

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ทำสัญญาซื้อขายอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร พร้อมการติดตั้ง โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยด้วยระบบทางด่วน ข้อมูล ระยะที่ 3 กับบริษัท สามารดคอมเทค จำกัด

ในการดำเนินการดังกล่าว จะมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารภายในศูนย์สื่อสารเขต/ศาลากลางจังหวัด/อาคารสถานีสื่อสารจังหวัด โดย บริษัท สามารดคอมเทค จำกัด จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 27 มีนาคม 2548 เป็นต้นไป รายละเอียดตามแผนการติดตั้งที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอให้อำนวยความสะดวก ให้ตามสมควร และประสานรายละเอียดกับคณะทำงานฯ โดยตรงที่ โทร. (มท) 51741

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

รับ. ณ. ๐๖.๐๖.๕
1. ศส.ส.ป.

๒. สอ.๖.๖๖.๐๖.๖๖

๒๙ มี.ค. ๒๕๔๘

ทรงฯ

๑.๓๓.๓๓.๓๓.๓๓

(นายชนิด ฉันทากร)
ท.ศส.๔ (นม)
29 มี.ค. 2548

แผนการติดตั้งโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Mar '05	21 Mar '05	28 Mar '05	4 Apr '05	11 Apr '05
					14/3	21/3	28/3	4/4	11/4
1	อุปกรณ์ เขต 1	39 days?	Thu 24/2/05	Tue 5/4/05	[Task bar]				
2	การเดินสาย Optical Fiber	3 days?	Thu 24/2/05	Mon 28/2/05	[Task bar]				
3	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	7 days	Fri 18/3/05	Thu 24/3/05	[Task bar]				
4	ช่างทอง	2 days	Thu 31/3/05	Fri 1/4/05	[Task bar]				
5	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Thu 31/3/05	Fri 1/4/05	[Task bar]				
6	สรวบุรี	2 days	Tue 29/3/05	Wed 30/3/05	[Task bar]				
7	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Tue 29/3/05	Wed 30/3/05	[Task bar]				
8	สิงหนบุรี	2 days	Sat 2/4/05	Sun 3/4/05	[Task bar]				
9	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sat 2/4/05	Sun 3/4/05	[Task bar]				
10	สุพรรณบุรี	2 days	Mon 4/4/05	Tue 5/4/05	[Task bar]				
11	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Mon 4/4/05	Tue 5/4/05	[Task bar]				
12	ชลบุรี เขต 2	26 days?	Fri 4/3/05	Tue 29/3/05	[Task bar]				
13	การเดินสาย Optical Fiber	5 days?	Fri 4/3/05	Tue 8/3/05	[Task bar]				
14	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Mon 28/3/05	Tue 29/3/05	[Task bar]				
15	วิทยาสัมมาทไทย	2 days	Wed 30/3/05	Thu 31/3/05	[Task bar]				
16	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Wed 30/3/05	Thu 31/3/05	[Task bar]				
17	นครนายก	2 days	Mon 28/3/05	Tue 29/3/05	[Task bar]				
18	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Mon 28/3/05	Tue 29/3/05	[Task bar]				
19	ฉะเชิงเทรา	25 days?	Mon 7/3/05	Thu 31/3/05	[Task bar]				
20	การเดินสาย Optical Fiber	1 day?	Mon 7/3/05	Mon 7/3/05	[Task bar]				
21	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Wed 30/3/05	Thu 31/3/05	[Task bar]				
22	ปราจีนบุรี	2 days	Sat 2/4/05	Sun 3/4/05	[Task bar]				
23	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sat 2/4/05	Sun 3/4/05	[Task bar]				
24	สระแก้ว	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05	[Task bar]				
25	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05	[Task bar]				
26	จันทบุรี	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05	[Task bar]				
27	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05	[Task bar]				
28	ตราด	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05	[Task bar]				
29	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05	[Task bar]				

Project: แผนสื่อสารภูมิภาค 1
Date: Fri 25/3/05

Task [Symbol] Milestone [Symbol] External Tasks [Symbol]
 Split [Symbol] Summary [Symbol] External Milestone [Symbol]
 Progress [Symbol] Project Summary [Symbol] Deadline [Symbol]

Mar 29 2005 12:29 P.02

Fax: 55066

แผนการติดตั้งโครงข่ายเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Mar '05	21 Mar '05	28 Mar '05	4 Apr '05	11 Apr '05
					14/3	21/3	28/3	4/4	11/4
30	รวมลง	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
31	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
32	ทดลองระบบ เขต 3	48 days?	Wed 16/2/05	Thu 31/3/05					
33	✓ การเดินสาย Optical Fiber	16 days?	Wed 16/2/05	Mon 7/3/05					
34	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	4 days	Mon 28/3/05	Thu 31/3/05					
35	ส่งพรตสาร	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
36	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
37	ส่งพรตสาร	27 days?	Wed 9/3/05	Mon 4/4/05					
38	✓ การเดินสาย Optical Fiber	2 days?	Wed 9/3/05	Thu 10/3/05					
39	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
40	ทดสอบ	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
41	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
42	ประชุมผู้บริหาร	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
43	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
44	รายงาน	2 days	Mon 28/3/05	Tue 29/3/05					
45	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Mon 28/3/05	Tue 29/3/05					
46	รายงาน	2 days	Wed 30/3/05	Thu 31/3/05					
47	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Wed 30/3/05	Thu 31/3/05					
48	นครราชสีมา เขต 4	8 days?	Thu 24/3/05	Thu 31/3/05					
49	การเดินสาย Optical Fiber	2 days?	Thu 24/3/05	Fri 25/3/05					
50	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	4 days	Mon 28/3/05	Thu 31/3/05					
51	บุรีรัมย์	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
52	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
53	สุรินทร์	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
54	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
55	ศรีสะเกษ	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
56	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
57	อุบลราชธานี	2 days	Fri 8/4/05	Sat 9/4/05					
58	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Fri 8/4/05	Sat 9/4/05					

Project: แผนส่วนภูมิภาค 1
Date: Fri 25/3/05

Task  Milestone  External Tasks 

Split  Summary  External Milestone 

Progress  Project Summary  Deadline 

P.03
Mar 29 2005 12:29

Fax: 55066

แผนการติดตั้งโครงการเชื่อมต่อเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Mar '05	21 Mar '05	28 Mar '05	4 Apr '05	11 Apr '05
59	ดูรายละเอียด เขต 6	12 days?	Sun 20/3/05	Thu 31/3/05	14/3	21/3	28/3	4/4	11/4
60	การเดินสาย Optical Fiber	2 days?	Sun 20/3/05	Mon 21/3/05					
61	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	4 days	Mon 28/3/05	Thu 31/3/05					
62	สภานายก	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
63	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
64	นครพนม	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
65	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
66	ภาคการ	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
67	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
68	หนองบัวลำภู	2 days	Wed 30/3/05	Thu 31/3/05					
69	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Wed 30/3/05	Thu 31/3/05					
70	เลย	2 days	Sat 2/4/05	Sun 3/4/05					
71	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sat 2/4/05	Sun 3/4/05					
72	หนองคาย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
73	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
74	ระบบแกน เขต 6	10 days?	Tue 22/3/05	Thu 31/3/05					
75	การเดินสาย Optical Fiber	2 days?	Tue 22/3/05	Wed 23/3/05					
76	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	4 days	Mon 28/3/05	Thu 31/3/05					
77	มหาสารคาม	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
78	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
79	กาฬสินธุ์	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
80	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
81	ร้อยเอ็ด	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
82	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
83	สโสร	2 days	Thu 7/4/05	Fri 8/4/05					
84	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Thu 7/4/05	Fri 8/4/05					
85	อำนาจเจริญ	2 days	Thu 7/4/05	Fri 8/4/05					
86	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Thu 7/4/05	Fri 8/4/05					
87	มัญญะ	2 days	Mon 28/3/05	Tue 29/3/05					

Project: แผนส่วนภูมิภาค
Date: Fri 25/3/05

Task: [Solid Black Box] Milestone: [Diamond] External Tasks: [Dashed Box]

Split: [Dotted Line] Summary: [Thick Arrow] External Milestone: [Diamond]

Progress: [Thin Arrow] Project Summary: [Thick Arrow] Deadline: [Down Arrow]

แผนการติดตั้งโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่3

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Mar '05 14/3	21 Mar '05 21/3	28 Mar '05 28/3	4 Apr '05 4/4	11 Apr '05 11/4
88	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Mon 28/3/05	Tue 29/3/05					
89	เริ่มงานใบ รบค 7	20 days?	Sat 12/3/05	Thu 31/3/05					
90	การเดินสาย Optical Fiber	6 days?	Sat 12/3/05	Thu 17/3/05					
91	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	4 days	Mon 28/3/05	Thu 31/3/05					
92	สำรวจ	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
93	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
94	แปลส่งสอน	4 days?	Fri 1/4/05	Mon 4/4/05					
95	การเดินสาย Optical Fiber	3 days?	Fri 1/4/05	Sun 3/4/05					
96	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
97	เริ่มรวม	29 days?	Wed 9/3/05	Wed 6/4/05					
98	การเดินสาย Optical Fiber	3 days?	Wed 9/3/05	Fri 11/3/05					
99	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
100	พจนาน	2 days	Thu 7/4/05	Fri 8/4/05					
101	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Thu 7/4/05	Fri 8/4/05					
102	สำรวจ	2 days	Thu 7/4/05	Fri 8/4/05					
103	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Thu 7/4/05	Fri 8/4/05					
104	ทั้งหมด โลก รบค 8	27 days?	Sat 5/3/05	Thu 31/3/05					
105	การเดินสาย Optical Fiber	6 days?	Sat 5/3/05	Thu 10/3/05					
106	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	4 days	Mon 28/3/05	Thu 31/3/05					
107	นำ	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
108	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
109	แพร	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
110	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
111	อุดรมิตร	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
112	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05					
113	สุโขทัย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
114	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Tue 5/4/05	Wed 6/4/05					
115	สาท	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					
116	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sun 3/4/05	Mon 4/4/05					

Project: แผนส่วนภูมิภาค
Date: Fri 25/3/05

Task: [Symbol] Milestone: [Symbol] External Tasks: [Symbol]
 Split: [Symbol] Summary: [Symbol] External Milestone: [Symbol]
 Progress: [Symbol] Project Summary: [Symbol] Deadline: [Symbol]

แผนการติดตั้งโครงข่ายเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบพวงค้นรวมข้อมูล ระยะที่ 3

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Mar '05	21 Mar '05	28 Mar '05	4 Apr '05	11 Apr '05
					14/3	21/3	28/3	4/4	11/4
117	นครสวรรค์ เขต 9	32 days?	Sun 27/2/05	Thu 31/3/05	[Task bar]				
118	การเดินสาย Optical Fiber	3 days?	Sun 27/2/05	Wed 2/3/05	[Task bar]				
119	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	4 days	Mon 28/3/05	Thu 31/3/05	[Task bar]				
120	กำหนดวงแพคเกจ	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05	[Task bar]				
121	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Fri 1/4/05	Sat 2/4/05	[Task bar]				
122	พัสดุ	2 days	Sat 2/4/05	Sun 3/4/05	[Task bar]				
123	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Sat 2/4/05	Sun 3/4/05	[Task bar]				
124	แพคเกจ	31 days?	Wed 2/3/05	Fri 1/4/05	[Task bar]				
125	การเดินสาย Optical Fiber	3 days?	Wed 2/3/05	Fri 4/3/05	[Task bar]				
126	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Thu 31/3/05	Fri 1/4/05	[Task bar]				
127	ลาพักร้อน	3 days?	Mon 28/3/05	Wed 30/3/05	[Task bar]				
128	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days?	Mon 28/3/05	Wed 30/3/05	[Task bar]				
129	ฝึกอบรม	2 days	Mon 4/4/05	Tue 5/4/05	[Task bar]				
130	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Mon 4/4/05	Tue 5/4/05	[Task bar]				
131	อุปกรณ์	2 days	Wed 6/4/05	Thu 7/4/05	[Task bar]				
132	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	2 days	Wed 6/4/05	Thu 7/4/05	[Task bar]				
133	สุราษฎร์ธานี เขต 10	46 days?	Mon 14/2/05	Mon 4/4/05	[Task bar]				
134	การเดินสาย Optical Fiber	1 day?	Mon 14/2/05	Mon 14/2/05	[Task bar]				
135	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Sat 2/4/05	Mon 4/4/05	[Task bar]				
136	อุปกรณ์	3 days	Sun 27/3/05	Tue 29/3/05	[Task bar]				
137	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Sun 27/3/05	Tue 29/3/05	[Task bar]				
138	รวมผล	22 days?	Fri 11/3/05	Fri 1/4/05	[Task bar]				
139	การเดินสาย Optical Fiber	5 days?	Fri 11/3/05	Tue 15/3/05	[Task bar]				
140	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Wed 30/3/05	Fri 1/4/05	[Task bar]				
141	พัสดุ	3 days	Tue 5/4/05	Thu 7/4/05	[Task bar]				
142	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Tue 5/4/05	Thu 7/4/05	[Task bar]				
143	อุปกรณ์	22 days	Mon 21/3/05	Mon 11/4/05	[Task bar]				
144	การเดินสาย Optical Fiber	3 days	Mon 21/3/05	Wed 23/3/05	[Task bar]				
145	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Sat 9/4/05	Mon 11/4/05	[Task bar]				

Project: แผนการบูรณาการ
Date: Fri 25/3/05

Task [Solid Bar] Milestone [Diamond] External Tasks [Dashed Bar]

Split [Dotted Bar] Summary [Thick Bar] External Milestone [Diamond]

Progress [Thin Bar] Project Summary [Thick Bar] Deadline [Arrow]

แผนการติดตั้งโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 3

ID	Icon	Task Name	Duration	Start	Finish	14 Mar '05	21 Mar '05	28 Mar '05	4 Apr '05	11 Apr '05
146		นครศรีธรรมราช เขต 11	14 days?	Tue 15/3/05	Mon 28/3/05	14/3	21/3	28/3	4/4	11/4
147	✓	การเดินสาย Optical Fiber	3 days?	Tue 15/3/05	Thu 17/3/05					
148	☐	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Sat 26/3/05	Mon 28/3/05					
149		กรณี	8 days?	Thu 24/3/05	Thu 31/3/05					
150	☐	การเดินสาย Optical Fiber	2 days?	Thu 24/3/05	Fri 25/3/05					
151	☐	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Tue 29/3/05	Thu 31/3/05					
152		ค่าง	3 days	Fri 1/4/05	Sun 3/4/05					
153	☐	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Fri 1/4/05	Sun 3/4/05					
154		พัสดุ	3 days	Mon 4/4/05	Wed 6/4/05					
155	☐	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Mon 4/4/05	Wed 6/4/05					
156		สงขลา เขต 12	11 days?	Sat 19/3/05	Tue 29/3/05					
157	☐	การเดินสาย Optical Fiber	3 days?	Sat 19/3/05	Mon 21/3/05					
158	☐	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Sun 27/3/05	Tue 29/3/05					
159		สตูล	3 days	Wed 30/3/05	Fri 1/4/05					
160	☐	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Wed 30/3/05	Fri 1/4/05					
161		ปัตตานี	14 days?	Tue 22/3/05	Mon 4/4/05					
162	✓	การเดินสาย Optical Fiber	2 days?	Tue 22/3/05	Wed 23/3/05					
163	☐	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Sat 2/4/05	Mon 4/4/05					
164		ยะลา	3 days	Tue 5/4/05	Thu 7/4/05					
165	☐	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Tue 5/4/05	Thu 7/4/05					
166		นราธิวาส	3 days	Fri 8/4/05	Sun 10/4/05					
167	☐	การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย	3 days	Fri 8/4/05	Sun 10/4/05					

Project: แผนพัฒนาระบบ 1
Date: Fri 26/3/05

Task		Milestone		External Task	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	