

## รายงานการประชุม

คณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการดำเนินงาน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3  
ครั้งที่ 10/2547

วันที่พฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2547 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

---

### ผู้มาประชุม

1. นายกฤษ มันทรานนท์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะทำงาน
2. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	คณะทำงาน
3. นายเจษฎา ธรรมมาลี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
4. นายถวิล เหมศิริ	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
5. นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
6. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
7. นายชัชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
8. นายวิเชียร เอาทหารสกุล	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร	คณะทำงานและเลขานุการ

### ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายเสนีย์ สมมา	Project Manager	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
2. นายนิพนธ์ ใจเย็น		บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยมี นายกฤษ มันทรานนท์ เป็นประธาน

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ขอเปิดการประชุม ไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ ขอเข้าสู่วาระที่ 2 เลย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2547 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2547

ไม่มีการพิจารณารายงานการประชุม

### วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ผลการสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร

**ประธาน** ขอเชิญคณะทำงานฯ ชี้แจงผลการสำรวจสถานที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารเพิ่มเติม

**นายบุญช่วย** ได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมจังหวัดทางภาคเหนือ ซึ่งจะมีปัญหาเช่นเดียวกับที่อื่นๆคืออุปกรณ์ VCS ถ้าติดตั้งตายตัวจะบังจอโปรเจคเตอร์

**นายถวิลฯ** จังหวัดชลบุรี ผวจ.ไม่ต้องการให้ใช้ห้องรับรองจึงต้องประสานให้หาสำรวจพื้นที่ใหม่

**นายวิเชียรฯ** หลังจากที่บริษัทฯได้จัดทำแบบสำรวจแล้ว ก็จะส่งแบบให้จังหวัดรับรองแบบหากมีการเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งอุปกรณ์ก็คงน้อยลง

**นายเสนีย์ฯ** แบบสำรวจบริษัทฯจะทำการทยอยส่งเป็นชุดๆ เพื่อให้จังหวัดพิจารณาเป็นระยะ

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- พิจารณาแนวสายเคเบิลใยแก้วในโครงการฯ ระยะที่ 3

**ประธาน** ด้วยการไฟฟ้านครหลวงได้แจ้งให้ทราบว่ามีการที่จะเปลี่ยนระบบสายเคเบิลส่งกำลังไฟฟ้า จากสายเดินในอากาศเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพหลโยธิน โครงการสุขุมวิท และโครงการพญาไทซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเคเบิลใยแก้วนำแสง ของกระทรวงมหาดไทย ที่ขอใช้เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงพาดสาย จึงขอให้ทางบริษัทได้พิจารณาด้วยว่า มีผลกระทบกับเคเบิลใยแก้วนำแสงของโครงการระยะที่ 3 หรือไม่

**มติที่ประชุม** รับทราบ

- การจัดเตรียมระบบประชุมวิดีโอทัศนทางไกลให้ครอบคลุมทุกจังหวัด(ต่อ)

**ประธาน** ตามที่ให้ทำการเร่งรัดการติดตั้งอุปกรณ์วิดีโอทัศน บริษัทฯ ได้ทำการจัดทำรายการอุปกรณ์ที่จะส่งมอบแบ่งเป็น 2 งวด ขอให้บริษัทนำเสนอที่ประชุมด้วย

**นายเสนีย์** ตามเอกสารรายการอุปกรณ์ที่ส่งมอบ ที่ได้ทำการปรับแผนใหม่ งวดที่ 1 จะส่งมอบวันที่ 13 เมษายน 2548 เป็นจำนวนเงิน 440,991,782 บาท ส่วนในงวดที่ 2 จะส่งมอบประมาณเดือนพฤษภาคม 2548 เป็นจำนวนเงิน 153,328,218 บาท แต่ก็ยังไม่ได้กำหนดเวลาให้ชัดเจนให้ลงไป ซึ่งจะต้องพิจารณาความเหมาะสมเรื่องอีกครั้ง และบริษัทสามารถมีหนังสือที่ SCT(M)102/01-MOI-S4L-03 ขอค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 8,100,000 บาท เป็นค่าใช้จ่าย เนื่องจากการทำงานจะต้องจัดหาทีมงานเพิ่มเติม

**ประธาน** ขอให้บริษัทฯทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ เพื่อให้เห็นที่มาของจำนวนเงินแต่ละงวด รวมทั้งส่วนที่ขอเพิ่มเติมอีก 8 ล้านบาทบาท เพื่อจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับฯ และ ศสส.เพื่อขอทำการแก้ไขสัญญาต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ


-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นายเจษฎา ธรรมมาลี)

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายกฤษ มั่นทรานนท์)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม