



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร (มท) 51422

ที่ มท 0210.5/ว 156

วันที่ 23 พฤษภาคม 2549

เรื่อง สรุปการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระยะที่ 3 ครั้งที่ 3

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ศสส.

ตามที่ ศสส. ได้จ้างบริษัทสามารถคอมพิวเตอร์ จำกัด ดำเนินการในโครงการเชื่อมโยงเครือข่าย ระยะที่ 3 ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12 /2547 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2547 โดยรับมอบโครงการ เมื่อ 20 มีนาคม 2549 มีระยะเวลารับประกัน 2 ปี สิ้นสุด 19 มีนาคม 2551 และได้ประกาศใช้ข้อปฏิบัติในการควบคุมการตรวจซ่อม ตั้งบันทึกค่าครั้งที่สอง มท0210.5/ว 106 ลง 31 มีนาคม 2549 นั้น

ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 ( 20 - 25 เมษายน 2549 ) ดังตารางที่ 1 และ 2 สรุปได้ดังนี้

1. มีรายการแจ้งซ่อมเพิ่ม จำนวน 1 รายการ รวมแจ้งซ่อมทั้งสิ้น 8 รายการ
2. ซ่อมเสร็จ 6 รายการ (ร้อยละ 75.00) ภายใน 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย
3. ซ่อมไม่เสร็จ 2 รายการ (ร้อยละ 25.00) เกิน 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย
4. ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญา กล่าวคือ ไม่ซ่อมให้เสร็จภายใน 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย 2 รายการ

(ร้อยละ 25.00)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยแนวทางข้อปฏิบัติฯ อย่างเคร่งครัด และพร้อมเพรียงกันต่อไป

(นายสมเกียรติ สังข์ขาว)

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

พ.ศ. 2549

ตารางที่ 1

สรุปรายละเอียดการซ่อมอุปกรณ์ในระหว่างการรับประกัน  
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 (2547-2549)  
ระหว่างวันที่ 21 - 25 เมษายน 2549

ลำดับที่	พื้นที่เสียหาย	ศส.และหน่วยงานที่ติดตั้งแจ้งให้ซ่อม			การตรวจซ่อมของผู้ขาย		
		อุปกรณ์สื่อสาร	อาการชำรุด	หนังสือแจ้งซ่อม	การแก้ไข	อ้างอิง	เวลาที่ใช้
1	นครนายก	VCS	ภาพปรากฏบนจอลำช้ามาก	มท 0210.01/249 21 มี.ค.49	ยังแก้ไขไม่เสร็จ	สายรุ่งฯ (ขบ.) 26 เม.ย.49	36
2	ภูเก็ต	ระบบโทรศัพท์	ติดต่อทางไกลผ่านวงจร 2Mbps ไม่ได้โดยผ่าน NTU ไม่ Alam แต่ ผ่านวงจร 64 Kbps ได้ปกติพบ อาการก่อน 7 ธ.ค. 48-22 มี.ค. 49	มท 0210.10/349 12 เม.ย.49	ขัดข้อง 7 เม.ย.49 (พบ ก่อนหน้านี้) ยังแก้ไขไม่เสร็จ	ทท.ศสจ. 10	18

ศส.พ.จ. ภา.๒๖  
26 เม.ย. 49

ตารางที่ 2

สรุปรายละเอียดการขออนุญาตในระหว่างการรับประกัน  
โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3 (2547-2549)  
ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 25 เมษายน 2549

ผลงาน พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์	ภายใน 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย				พ้น 5 วัน ถัดจากแจ้งผู้ขาย				รวมรายพื้นที่	
	เสร็จแล้ว		ไม่เสร็จ		เสร็จแล้ว		ไม่เสร็จ			
	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ	รายการ	ร้อยละ
กรุงเทพฯ	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
ศสส. - ส่วนราชการอื่น	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
ศสส. 1 - 12	1	12.50	....	....	....	....	....	....	1	12.5
ส.จ.	5	62.50	....	....	....	....	2	25.00	7	87.5
รวมทั้งโครงการ	6	75.00	....	....	....	....	2	25.00	8	100

ตารางวันที่ส่งมอบ  
26 เม.ย. 49