

**รายงานการประชุม**  
**คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะที่ปรึกษา คณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ประสาน**  
**และควบคุมการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสาร**  
**ของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3**  
**ครั้งที่ 1/2548**

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2548 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ชั้น 2

**ผู้มาประชุม**

1. นายชัยฤกษ์ ดิษฐอำนาจ	รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายบริหาร	ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
2. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.	กรรมการตรวจรับพัสดุ
3. นายณรงค์ พลละเอียด	ผู้อำนวยการกองคลัง สป.	กรรมการตรวจรับพัสดุ
4. นายนิคม อัมพะวะมัต	หัวหน้าส่วนส่งเสริมและประสานภูมิภาค	กรรมการตรวจรับพัสดุ
5. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.	กรรมการตรวจรับพัสดุ
6. นายภาสกร บุญญลักษม์	หัวหน้ากลุ่มงานช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย	กรรมการตรวจรับพัสดุ
7. นายชัยวัฒน์ วงษ์วานิช	หัวหน้าส่วนบริการสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรึกษาคณะทำงาน	
8. นายทรงพล ณะรานนท์	หัวหน้าส่วนโทรคมนาคม	ที่ปรึกษาคณะทำงาน
9. นายกฤษ มั่นทรานนท์	วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช.	ประธานคณะทำงาน
10. นายเจษฎา ชรรรมมาลี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
11. นายถวิล เหมศิริ	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
12. นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
13. นายบุญช่วย เหมือนสิน	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
14. นายนายัชชวาลย์ พุดสงคราม	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงาน
15. นายวิเชียร เอาทาสกุล	นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6	คณะทำงานและเลขานุการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายศรณัฎฐ์ชัย ชูวาพิทักษ์	หัวหน้าฝ่ายบัญชี กองคลัง สป.	
2. นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
3. นายสุชาติ ดวงทวี	Vice President	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
4. นายนราเชษฐ์ ฉัตรราฐิตินันท์	Vice President	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
5. นายอัศวิน ประทีปวัฒนวงศ์	Sale Manager	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
6. นายเสนีย์ สมนมา	Project Manager	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด
7. นายนิพนธ์ ใจเย็น	ประสานงานโครงการ	บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด

ผู้ไม่มาประชุม

- |                               |  |             |
|-------------------------------|--|-------------|
| 1. นายวิชา สิงหาราช           | ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ | (อบรม นปส.) |
| 2. นายชาญวิทย์ สุภกิจจานุสรณ์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป             | (ติตราชการ) |
| 3. นายทองสิน สัตยาพันธุ์      | วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช.               | (ติตราชการ) |

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ เรื่องที่ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 163/2547 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2547 คำสั่งที่ 758/2547 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547 และคำสั่งที่ 57/2548 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2548 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3 ดังนี้

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1. รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายบริหาร                         | เป็นประธานคณะกรรมการ |
| 2. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.       | เป็นกรรมการ          |
| 3. ผู้อำนวยการกองคลัง สป.                                   | เป็นกรรมการ          |
| 4. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศสส.สป.           | เป็นกรรมการ          |
| 5. หัวหน้าส่วนส่งเสริมประประสานภูมิภาค ศสส.สป.              | เป็นกรรมการ          |
| 6. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช. ศสส.สป | เป็นกรรมการ          |
| 7. หัวหน้ากลุ่มงานช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย                    | เป็นกรรมการ          |

เรื่องที่ 2. รายละเอียดโครงการฯระยะที่ 3

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3 ปีพ.ศ. 2547-2549 โดยได้รับงบประมาณดำเนินการจำนวน 700 ล้านบาท ในการประกวดราคา บริษัท สามารถ คอมเทค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดและชนะการประมูลในวงเงิน 699,200,000.- บาท และได้ทำสัญญาซื้อขายเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารพร้อมการติดตั้ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2547 โครงการฯระยะที่ 3 ดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2543) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2546) ในโครงการฯระยะที่ 3 จะมีการติดตั้งระบบสื่อสารที่หน่วยงานในส่วนกลางจำนวน 9 หน่วยงาน และในส่วนภูมิภาคที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารหลัก ประกอบด้วย อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ATM , อุปกรณ์ระบบประชุมวิดิทัศน์ทางไกล VCS , อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลเครือข่าย Data Communication, อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ , อุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้า และสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมโยงระหว่างส่วนราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบสื่อสารที่ศูนย์เทคโนโลยีฯ สป.มท.ด้วย การดำเนินงานแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ส่งมอบงานภายในวันที่ 13 เมษายน 2548 เป็นเงินจำนวน 69,920,000.- บาท

งวดที่ 2 ส่งมอบงานภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เป็นเงินจำนวน 279,680,000.- บาท

งวดที่ 3 ส่งมอบงานภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2549 เป็นเงินจำนวน 244,720,000.- บาท

ทั้งนี้ตามสัญญา หลังจากบริษัทฯ ส่งมอบเอกสารรูปแบบรายการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการขออนุญาตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทฯ จะเบิกเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละ 15 ไปดำเนินการได้ จำนวน 104,880,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นบาท) และบริษัทฯ ได้เบิกเงินล่วงหน้าจำนวนดังกล่าวไปแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

นายกฤษ เรื่องที่ 1 การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานโครงการทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3 เช่นเดียวกับโครงการทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 2 ที่ผ่านมา ทำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานโครงการฯ ของบริษัทฯ ในระดับหนึ่ง กรณีมีปัญหา อุปสรรค จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณาต่อไป

คณะที่ปรึกษา ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 7 คน ประกอบด้วย

1. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.
2. ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ศสส. สป.
3. หัวหน้าส่วนส่งเสริมและประสานภูมิภาค ศสส. สป.
4. หัวหน้าส่วนบริการสารสนเทศและการสื่อสาร ศสส. สป.
5. หัวหน้าส่วนโทรคมนาคม ศสส. สป.
6. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศสส. สป.
7. นายทองสิน สัตยาพันธุ์ วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช

คณะทำงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและศูนย์ฯ เขต จำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- |                             |                         |                    |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. นายกฤษ มันทรานนท์        | หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  | เป็นประธานคณะทำงาน |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์ | วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช | เป็นคณะทำงาน       |
| 3. นายเกษม ธรรมมาลี         | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6   | เป็นคณะทำงาน       |
| 4. นายถวิล เหมศิริ          | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6   | เป็นคณะทำงาน       |
| 5. นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี      | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6   | เป็นคณะทำงาน       |
| 6. นายบุญช่วย เหมือนสิน     | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6   | เป็นคณะทำงาน       |

- |                          |                       |                          |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 7. นายชัชวาลย์ พุดสงคราม | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 | เป็นคณะทำงาน             |
| 8. นายวิเชียร เอาทารสกุล | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 | เป็นคณะทำงานและเลขานุการ |

มีหน้าที่รับผิดชอบ

1. ควบคุมงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2533 โดยอนุโลม
2. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้รับจ้าง
3. รายงานผลการปฏิบัติสรุปปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแก้ไขปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

นายกฤษ เรื่องที่ 2 ผลการดำเนินงานตามสัญญาโครงการฯ ระยะที่ 3

ในระยะแรกที่ยังไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร คณะทำงานฯ ได้ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1. กำหนด Site ต้นแบบ เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการติดตั้งและเชื่อมโยงอุปกรณ์สื่อสารแต่ละแห่งให้เหมือนกัน โดยกำหนดไว้ 3 ลักษณะ ได้แก่
  - 1.1 Site ที่เป็นที่ตั้ง ศูนย์สื่อสารเขต เลือก Site ต้นแบบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - 1.2 Site ที่เป็นที่ตั้งของสถานีสื่อสารที่ตั้งอยู่บนศาลากลางจังหวัด เลือก Site ต้นแบบที่จังหวัดนนทบุรี
  - 1.3 Site ที่เป็นที่ตั้งของสถานีสื่อสารที่ตั้งอยู่นอกศาลากลางจังหวัด เลือก Site ต้นแบบที่จังหวัดปทุมธานี
2. การสำรวจสถานที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารทุกแห่งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วและขออนุมัติแบบจากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว ยกเว้นหน่วยงานในส่วนกลาง 4 หน่วยงานที่จะมีการย้ายสถานที่ทำการใหม่ จึงยังไม่สามารถดำเนินการสำรวจได้ ขณะนี้กำลังดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ณ ศูนย์เทคโนโลยี ชั้น 4 และศูนย์ฝึกอบรมเทคนิคสื่อสาร (ลาดตระเวน) หลังจากนั้นจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่อไป
3. การสำรวจออกแบบติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อนุมัติแบบการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงแล้ว ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังดำเนินการติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในภูมิภาค หลังจากนั้น จึงดำเนินการติดตั้งในส่วนกลางต่อไป
4. การฝึกอบรม ตามสัญญา จะมีการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน จำนวน 16 หลักสูตร แยกเป็น
  - 4.1 หลักสูตรภายในประเทศจำนวน 12 หลักสูตร ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 4 หลักสูตร คงเหลือ 8 หลักสูตร
  - 4.2 หลักสูตรในต่างประเทศจำนวน 4 หลักสูตร ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 หลักสูตร คงเหลือ 3 หลักสูตร

มติที่ประชุม รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

นายกฤษ เรื่องที่ 1 การปรับเปลี่ยนวงงานตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการเร่งรัดและบริษัทฯเสนอ

1.1 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการมีหนังสือเร่งรัดให้ติดตั้งระบบประชุมทางไกล VCS ให้ครบทุกจังหวัดเพื่อรองรับภารกิจของคณะกรรมการ

1.2 ศสส.สป.มท. มีหนังสือแจ้งให้บริษัทพิจารณาตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการร้องขอ

1.3 บริษัทฯ แจ้งว่าสามารถดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล VCS ให้ครบทุกจังหวัดได้ในเดือนเมษายน 2548 และติดตั้งอุปกรณ์ทุกระบบส่งมอบเสร็จเรียบร้อยทุกแห่งได้ในเดือนกรกฎาคม 2548 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก 8,100,000.- บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการเร่งการผลิตและนำเข้าอุปกรณ์รวมทั้งค่าใช้จ่ายการจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิศวกรเพิ่มเติม

#### เรื่องที่ 2 การปรับเปลี่ยนวงเงินเป็นตามที่บริษัทฯเสนอ

2.1 กรณีที่ บริษัทฯส่งมอบอุปกรณ์ระบบ VCS ครบทุกจังหวัด ในเดือนเมษายน 2548 บริษัทฯ เสนอขอเบิกเงินจำนวน 116,899,955 บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

2.2 หลังจากบริษัทฯ ส่งมอบอุปกรณ์ระบบ VCS ครบทุกจังหวัดแล้ว และติดตั้งอุปกรณ์ตามสัญญาที่ตกลงทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 บริษัทฯ เสนอขอเบิกเงินคงเหลือ จำนวน 477,420,045 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่สิบบาทถ้วน) ไม่รวมเงิน จำนวน 8,100,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประธานฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบหรือไม่

นายกฤษ จากการปรึกษากับ กองคลัง สป. ได้รับคำแนะนำกรณีเงิน จำนวน 8,100,000 บาท ดังนี้

1. ของงบประมาณจากงบกลาง โดยผ่านมติ ครม.
2. ใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ สป.
3. กรณีไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ปรับลดเนื้องานในส่วนที่ไม่มีผลกระทบทางด้านเทคนิคต่อระบบสื่อสาร

นายกฤษ

นายนิคม คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบ

นายไชยวัฒน์ เห็นชอบกรณีปรับวงงาน แต่ไม่ควรลดเนื้องานของโครงการ


นายธรรมจักรชัย กรณีวงเงินผูกพัน 3 ปี สามารถเร่งรัดนำมาได้เนื่องจากบริษัทดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จก่อนกำหนด ซึ่งสำนักงบประมาณจะสอบถามเหตุการณ์เร่งดำเนินการควรมีการนำเสนอผลต่างของค่าเงิน ส่วนกรณีเงินเรียกเพิ่มจำนวน 8,100,000 บาท จะต้องเสนอ ครม. พิจารณา


นายเจริญรัฐ กรณีเงิน จำนวน 8,100,000 บาท ไม่ได้รับข้อยกเว้นงานที่ไม่เกี่ยวกับด้านเทคนิค เช่น การฝึกอบรมในส่วนที่กระทบน้อยที่สุด

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับวงงานและวงเงินตามที่บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เสนอ ดังนี้  
งวดที่ 1 ติดตั้งและส่งมอบอุปกรณ์ตามงวดที่ 1 ของสัญญาเดิม พร้อมทั้งเพิ่มเติมการติดตั้งอุปกรณ์ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลให้ครบทุกจังหวัดภายในวันที่ 13 เมษายน 2548 เป็นเงิน จำนวน 116,899,955.- บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบ้าบาทถ้วน)  
งวดที่ 2 ติดตั้งอุปกรณ์ที่คงเหลือตามโครงการ ฯ ทั้งหมด ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 เป็นเงิน จำนวน 477,420,045.- บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสองหมื่นสี่สิบบ้าบาทถ้วน)  
ทั้งนี้ ให้ใช้งบประมาณผูกพันของปีงบประมาณ 2548 และ 2549 ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณตามโครงการทางด่วนข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย ระยะที่ 3

สำหรับงบประมาณที่บริษัทฯ ขอเพิ่มเติมจำนวน 8,100,000 บาท ให้ใช้งบประมาณจากงบกลางโดยผ่านทางคณะรัฐมนตรีหรืองบประมาณของกระทรวงมหาดไทยปี 2548

เลิกประชุมเวลา 15.25 น.

 ผู้จกรายงานการประชุม  
(นายวีเชียร เอาทารสกุล)

  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายกฤษ มั่นทรานนท์)