

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/งาน/โครงการของลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และทุกปีงบประมาณที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ

ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.

ส่วน ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค.) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มิ.ค.) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย.) ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย.)

ศสช. ๔ (นม)

ลำดับที่	แผนงาน/งาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	งบประมาณ (บาท)		ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน	ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เริ่มโครงการ วัน/เดือน/ปี	ผลการดำเนินงาน (คิดเป็น % ของงาน)	ผลการเบิกจ่าย		ปัญหา/อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข/ ข้อเสนอแนะ/ คาดว่าจะแล้วเสร็จ
		จัดสรร	ตามสัญญา				เป้าหมาย	เบิกจ่ายจริง (บาท)		
๑	จัดจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	๓๐๒,๔๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) แล้วเรียบร้อยแล้ว และได้ทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้างเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒		๑๐๐%	๓๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐	-	

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบงาน

(นายวินษุต สุศักดิ์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน (ผอ.ส่วน/ผอ.ศสช.)

(นายสังวรณ์ คงเมือง)

ผอ.ศสช. ๔ (นม)