

รายงานการประชุม

คณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ประสานงานและควบคุมการดำเนินงาน

โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย ด้วยระบบทางด่วนข้อมูล ระยะที่ 3

ครั้งที่ 6/2547

วันที่ 15 ตุลาคม 2547 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2

ผู้มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. นายกฤษ มั่นทรานนท์ | วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 8 วช. | ประธานคณะทำงาน |
| 2. นายเกรียงศักดิ์ กระจิพงษ์ | วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร 7 วช. | คณะทำงาน |
| 3. นายเจษฎา ชรรรมมาลี | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 | คณะทำงาน |
| 4. นายถวิล เหมศิริ | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 | คณะทำงาน |
| 5. นายธีระวุฒิ ฤกษ์ฉวี | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 | คณะทำงาน |
| 6. นายบุญช่วย เหมือนสิน | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 | คณะทำงาน |
| 7. นายชัชวาลย์ พุดสงคราม | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 6 | คณะทำงาน |
| 8. นายวิเชียร เอาทหารสกุล | นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร | คณะทำงานและเลขานุการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายเสนีย์ สมนมา | Project Manager | บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด |
| 2. นายเจษฎา พิรเศรษฐกุล | | บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด |
| 3. นายณรงค์เดช พรหมเกิด | | บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด |
| 4. นายธีระศักดิ์ มีนิตดี | | บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด |
| 5. นายเชิดชัย ศรีโตภา | | บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด |
| 6. นายพรศักดิ์ ขวดสกุลทรัพย์ | | บริษัท SCP Group of Companies |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. โดยมี นายกฤษ มั่นทรานนท์ เป็นประธาน

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน เรื่องที่ 1 การสัมมนา

การสัมมนา ระบบทางด่วนข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย สำหรับผู้บริหารของหน่วยงานที่ติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนจากกำหนดการเดิมจากวันศุกร์ที่ 5 และวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2547 ไปเป็นวันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2547 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

เรื่องที่ 2 การรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับจ้าง

เมื่อการดำเนินงานโครงการมีความก้าวหน้าระยะหนึ่ง คาดว่าภายหลังจากการสำรวจสถานที่ติดตั้ง ก็จะทราบสภาพปัญหาในแต่ละจังหวัด จะได้แจ้งและเชิญคณะกรรมการตรวจรับจ้างประชุมร่วมกัน บรรยายสรุปพร้อมทั้งนำเสนอปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

ประธาน ให้คณะทำงานพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2547 วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2547

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2547

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- แผนผังการติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร

นายเสนีย์ฯ นำเสนอแผนผังการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารที่จังหวัดต้นแบบ 3 แห่ง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายชัชวาลย์ฯ แนวการติดตั้งเครื่องมือห่างจากผนัง 60 เซนติเมตร น้อยเกินไปควรปรับให้ห่างผนังประมาณ 1 เมตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปทำงานด้านหลังตู้ Rack ได้

นายเจษฎาฯ แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ที่สถานีสื่อสารจังหวัดปทุมธานีติดผนังอาคารซึ่งมีหน้าต่างอยู่ ควรจะเว้นช่องไว้สำหรับให้เข้าไปเปิดปิดหน้าต่างได้

นายเสนีย์ฯ ที่ปทุมธานีไม่สามารถขยับอุปกรณ์ให้ห่างจากผนัง เดิม 60 เซนติเมตรได้เนื่องจากด้านหน้าเป็นแนวของเครื่องปรับอากาศ แต่บริษัทฯ จะนำไปปรับให้เกิดความเหมาะสม

มติที่ประชุม รับทราบ และให้บริษัทฯ ส่งแบบผังการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารทั้ง 3 จังหวัด เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการไปสำรวจสถานที่จังหวัดต่าง ๆ หลังจากสำรวจสถานที่แล้ว จึงจะกำหนดแบบผังการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารของแต่ละจังหวัด และขออนุมัติปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไป

- แผนการสำรวจสถานที่ติดตั้ง

นายธีระวุฒิฯ พร้อมจะดำเนินการเข้าสำรวจสถานที่ที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2547

นายชัชวาลย์ฯ พร้อมจะดำเนินการเข้าสำรวจสถานที่ที่จังหวัดในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2547 เช่นเดียวกัน

นายเสนีย์ฯ พร้อมจะดำเนินการเข้าสำรวจสถานที่

มติที่ประชุม มอบหมายให้บริษัทฯ ส่งแผนการสำรวจสถานที่ โดยกำหนดเส้นทางไปยังจังหวัดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไป

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

เรื่องที่ 1 การติดตั้งสถานีสื่อสารดาวเทียม

นายเสนีย์ฯ การย้ายสถานีสื่อสารดาวเทียมจากชั้น 6 อาคาร ศสส. ไปยังศูนย์ฝึกอบรมลาดตระโหนด จะดำเนินการให้กระทบต่อการใช้งานน้อยที่สุด

สถานที่ติดตั้งงานดาวเทียมที่ศูนย์ฝึกอบรม เดิมจะใช้พื้นที่ข้างหน้าด้านขวามือของตัวอาคาร จากการสำรวจเบื้องต้น พื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดถนนเกรงจะเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรของรถยนต์อาจถูกเฉี่ยวชนได้ง่าย ขอเสนอปรับย้ายเข้าไปยังพื้นที่ข้างหน้าด้านซ้ายมือของอาคารที่อยู่ห่างจากถนน และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม พร้อมทั้งจะทำการสร้างฐานงานให้สูงขึ้น สัญญาณดาวเทียมสามารถรับส่งได้อย่างสะดวก

แบตเตอรี่จะติดตั้งไว้บนระเบียงชั้น 2 ซึ่งได้สำรวจคานของอาคารมีขนาดใหญ่พอที่จะรับน้ำหนักได้

นายเจษฎาฯ แบตเตอรี่ของ DC Power Supply มีน้ำหนักมาก ควรจะติดตั้งไว้ที่ชั้น 1 นอกตัวอาคารจะเหมาะสมกว่าโดยทำฐานรองรับและมีฝาปิดมิดชิด

นายเสนีย์ฯ จะเข้าไปสำรวจพื้นที่อีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ และคณะทำงานจะไปร่วมสำรวจกับบริษัทฯ ที่ศูนย์ฝึกอบรม ในวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2547

เรื่องที่ 2 การกำหนด IP Address Planning


นายเชิดชัยฯ การกำหนด IP Address ให้กับส่วนราชการต่างๆ ในส่วนกลางระดับกระทรวงและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมาในโครงการฯ ระยะ 1 และ 2 จะกำหนดเป็น 1 Class C หรือ 255IP และแต่ละจังหวัดจะกำหนดเป็น 1 Class C เช่นกัน แต่ส่วนราชการบางแห่งที่มีจำนวนคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย LAN ไม่มาก ก็จะกำหนดเป็นกลุ่มย่อยๆ โดยการทำ Subnetmark


สำหรับโครงการฯ นี้ จะต้องมีกำหนด IP Address ใหม่ ให้แต่ละกระทรวงเป็น 1 ClassB และแต่ละจังหวัดจะกำหนดเป็น 1 ClassB เช่นกัน และ Client ของหน่วยงานในจังหวัดสังกัดกระทรวงใด จะให้ใช้ IP Address กลุ่มที่ได้แจกจ่ายให้กับกระทรวงนั้น และการจัดสามารถรองรับส่วนราชการในระดับอำเภอด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการ Bandwidth ของวงจร VPN ทำได้ง่ายและสะดวก มีผลให้คุณภาพของการให้บริการ QoS มีประสิทธิภาพมากกว่าในปัจจุบัน

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้บริษัทฯ นำเสนอรายละเอียดที่สมบูรณ์ ในครั้งต่อไป

นายพรศักดิ์ นำเสนอเครื่องมือวิเคราะห์และตรวจสอบระบบเครือข่าย DA3400 Data Network Analyzer
มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเจษฎา ชรรรมมาลี)

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์)